

	ASSO 2019	Chiffré ?	Total	Payé à date	Facturé / Restant à payer	2021											
						janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
<b>AMO (S3d/SCE)</b>																	
Consolidation projet et AVP V1		OK	41 600 €	29 006 €		12 594 €											
ACT Process		OK	24 980 €	16 720 €		8 260 €											
Assistance Démarches Raccordement		OK	2 920 €	2 920 €													
AVP V2		OK	33 210 €	5 376 €		27 834 €											
Assistance autorisations administratives		OK	16 260 €	3 996 €		2 940 €			9 324 €								
Assistance subvention et financement bancaire		OK	13 440 €	0 €	4 032 €												
<b>MOE (S3d/SCE)</b>																	
PRO		Estimatif	108 580 €	0 €				76 006 €	32 574 €								
ACT Infra		Estimatif	119 440 €	0 €					47 776 €			47 776 €				23 888 €	
ACT, PRO, VISA des lots annexes		Estimatif	36 920 €	0 €					11 076 €							25 844 €	
VISA		Estimatif	69 300 €	0 €													
DET		Estimatif	207 480 €	0 €													
AOR		Estimatif	79 480 €	0 €													
OPC		Estimatif	35 610 €	0 €													
<b>GRT Gaz</b>																	
Étude faisabilité		OK	24 000 €	24 000 €													
Mise à disposition du branchement GRTgaz		OK	155 100 €	0 €												15 510 €	
Mise à disposition du poste d'injection GRTgaz		OK	241 200 €	0 €												24 120 €	
Analyse préalable GRTgaz		OK	5 600 €	0 €												5 600 €	
<b>Autres études</b>																	
Relevé topo		OK	3 580 €	3 580 €	0 €												
Étude de sol (géotechnique)		OK	9 830 €	0 €	9 830 €												
Dossier ICPE		OK	89 190 €	9 830 €	79 360 €												
Dossier de Permis de Construire		OK	7 450 €	0 €		7 450 €											
Agrément sanitaire		Estimatif	7 000 €	0 €				7 000 €									
<b>Assurances, audits bancaire, etc.</b>																	
Assurance TRC-TRME		Estimatif	85 500 €	0 €													
Frais Bancaire (audit...)		Estimatif	75 000 €	0 €							4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	
<b>Accompagnement divers</b>																	
Communication Instant Urbain	7500	Estimatif	3 715 €	1 715 €		2 000 €											
ABF Décision	4000	OK	231 120 €	138 675 €	92 445 €												
Divers (repas, visites, cotisation, comptabilité, etc....)		Estimatif	17 068 €	3 068 €		3 000 €											
ACE Gregory Vrignaud	2460	Estimatif	2 460 €	0 €		820 €										820 €	
Materiels (transports : lisier et fumier)		A définir	?	0 €													
Biodéchets		A définir	?	0 €													
Achats matières pour 1er chargement		Estimatif	1 184 000 €	0 €													
Salariés		Estimatif	168 000 €	0 €							1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	
<b>Phase Chantier</b>																	
Aménagement du site		AVP à affiner	5 886 476 €	0 €													
Gestion et Traitement des substrats		AVP à affiner	1 387 800 €	0 €													
Gestion et Traitement du digestat		AVP à affiner	900 000 €	0 €													
Préparation chantier		AVP à affiner	60 250 €	0 €													
Contrôleur technique		Estimatif	5 000 €	0 €													
Coordinateur SPS		Estimatif	5 000 €	0 €				5 000 €									
Lot 1 - Méthanisation		Négociation	6 362 681 €	0 €												318 134 €	
Lot 2 - Épuration		Négociation	4 017 644 €	0 €												401 764 €	
<b>TOTAL</b>	<b>13 960 €</b>		<b>21 723 884 €</b>	<b>238 886 €</b>	<b>185 667 €</b>	<b>64 898 €</b>	<b>0 €</b>	<b>76 006 €</b>	<b>48 898 €</b>	<b>63 852 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 667 €</b>	<b>53 443 €</b>	<b>5 667 €</b>	<b>5 667 €</b>	<b>50 897 €</b>	<b>776 117 €</b>
<b>CUMUL</b>				<b>238 886 €</b>	<b>424 553 €</b>	<b>489 451 €</b>	<b>489 451 €</b>	<b>565 457 €</b>	<b>614 355 €</b>	<b>678 207 €</b>	<b>678 207 €</b>	<b>683 874 €</b>	<b>737 316 €</b>	<b>742 983 €</b>	<b>748 650 €</b>	<b>799 546 €</b>	<b>1 575 663 €</b>
<b>TOTAL des dépenses</b>			<b>21 723 884 €</b>														
<b>TOTAL avant début des travaux</b>			<b>1 797 440 €</b>	Début travaux prévu 02/22													



